

CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	 <b>SAINC</b> <small>Ingenieros Constructores S.A.</small>
VERSION:	4		

## SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.

NIT. 890.311.243-7

HACE CONSTAR QUE

### DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social: **ADIELA DE LOMBANA S.A.** NIT: 890331426

Objeto o Tipo de Servicio prestado: **CONSTRUCCION DEL CIELO FALSO Y SISTEMA LIVIANO**

Modalidad Contratación: **Precios Unitarios Fijos**

Duración de Actividades: Fecha Inicio: **2013/08/05** Terminación: **30/11/2014**

### DATOS DE LA OBRA A LA QUE PRESTA EL SERVICIO

Proyecto: **OBRA ACABADOS BANCOBOGOTA-ADMON D.MAR/13**

Dirección: **CALLE 8 CON CARRERA 3** Ciudad: **CALI**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Acabado en fibrocemento carteras x superficie	ML	292,70
Acabado en panel yeso carteras x superficie	ML	394,96
Acabado en panel yeso x superficie cinta papel juntas y mastique +	MT2	232,92
Acabado en una (1) cara panel yeso (superficie 1) incluye estuco de relleno,	MT2	62,64
Acabado en una (1) cara panel yeso (superficie 1) incluye estuco relleno, estuco	MT2	75,98
Acabado en una (1) cara panel yeso (superficie 1) incluye estuco relleno, estuco	MT2	263,44
Acabado en una cara panel yeso (superficie 1) incluye estuco de relleno, estuco	MT2	41,36
Acabado en una cara superboard (superficie 1) incluye estuco de relleno, estuco	MT2	675,56
Acabado en una (1) cara superboard (superficie 1) incluye estuco de relleno,	MT2	20,97
Apertura de balas en cielos de fibra mineral	UND	201,00
Apertura de balas en cielos de panel yeso	UND	651,00
Apertura de balas en cielos de panel yeso	UND	450,00
Apertura de huecos para lámparas en cielos de panel yeso (no incluye marco)	UND	88,00
Apertura de huecos para soporte botonera	UND	131,00
Apertura de balas en cielo de panel yeso	UND	48,28
Arriostatamiento de muros por bandejas electricas, ductos de aire	ML	83,28



CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	
VERSION:	4		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Cartera en panel yeso 8mm dos caras con perfilera galvanizada canal 90 y	ML	108,00
Cartera en panel yeso 8mm una (1) cara con perfilera galvanizada canal 90 y	ML	250,00
Cartera en panel yeso una (1) cara con perfilera galvanizada canal 90 y paral 89	ML	250,00
Cartera en panel yeso una (1) cara con perfilera galvanizada canal 90 y paral 89	ML	86,62
Cartera en superboard 8mm 1 cara con perfilera galvanizada canal 90 y paral	ML	292,84
Cartera en superboard 8mm dos caras con perfilera galvanizada canal 90 y	ML	108,00
Carteras de superboard 10mm incluye estructura en acero galvanizado, cinta	ML	135,78
Carteras en fibrocemento (10mm) 1 cara incluye: perfilera metalica en acero	ML	148,50
Carteras en fibrocemento (10mm) 1 cara: incluye perfilera metalica en acero	ML	168,30
Carteras en fibrocemento /10mm) 1 cara, inclute perfilera metalica en acero	ML	252,35
Carteras en panel yeso 1/2 + pintura	ML	107,80
Carteras en superboard 10mm hasta juntas	ML	8,90
Carteras en superboard 10mm, hasta juntas (comparativo 255)	ML	64,80
Construccion (incluye materiales) andamios tubulares con rodachines	UND	1,00
Construccion (incluye materiales) de bandeja tile lay in de 0,61 x 0,61m aluzinc	MT2	536,89
Construccion (incluye materiales) de carteras en panel yeso 1/2". se entrega	ML	4.669,40
Construccion (incluye materiales) de cielo raso plano en panel yeso 1/2". se	MT2	1.253,06
Construccion (incluye materiales) de descolgado 2 en panel yeso 1/2" incluye	ML	32,48
Construccion (incluye materiales) de descolgado 3 en panel yeso 1/2" incluye	ML	168,31
Construccion (incluye materiales) de descolgado 4 en panel yeso 1/2" incluye	ML	308,16
Construccion (incluye materiales) de descolgado 5 en panel yeso 1/2" incluye	ML	14,58
Construccion (incluye materiales) de descolgado 5 en panel yeso 1/2". incluye	ML	13,44
Construccion (incluye materiales) de descolgado 6 en panel yeso 1/2" incluye	ML	14,58
Construccion (incluye materiales) de descolgado 7 en panel yeso 1/2" incluye	ML	84,96
Construccion (incluye materiales) de descolgado 8 en panel yeso 1/2". incluye	ML	23,91
Construccion (incluye materiales) de descolgado 9 en panel yeso 1/2" incluye	ML	177,58
Construccion (incluye materiales) de dilataciones plásticas en z de 1/2"	ML	3.436,23
Construccion (incluye materiales) de fillos plásticos en esquinas	ML	2.662,09
Construccion (incluye materiales) de láminas en fibra mineral 5/8" x 0,61 x	MT2	9.566,07
Construccion (incluye materiales) de suspensión auto ensamble de 9/16" color	MT2	543,61
Construccion (incluye materiales) de suspension autoensamble de 15/16" color	MT2	11.007,85
Construccion de escitilla matlica color blanco para cielo de 30 x 30 cm de techo	UND	15,00

CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	 <b>SAINC</b> <small>Ingeniería Constructora S.A.</small>
VERSION:	4		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Construccion de escotilla martalica color blanco para cielo de 40 x 40 cm de	UND	10,00
Construccion de escotilla metalica color balnco para cielos de 30x30 cm de	UND	6,00
Construccion de escotilla metalica color blanco para cielo de 0,30cm x 0,30cm	UND	12,00
Construccion de escotilla metalica color blanco para cielo de 0,40cm x 0,40cm	UND	13,00
Construccion de escotilla metalica color blanco para cielo de 30x30 cm de	UND	8,00
Construccion de escotilla metalica color blanco para cielo de 30x30cm de techo	UND	12,00
Construccion e instalacion de carteras en panel yeso 1/2". se entrega con dos	ML	1.500,00
Construccion e instalacion de descolgado 3 en panel yeso 1/2" incluye fillos y	ML	39,32
Contruccion de escotilla metalica color blanco para cielos de 40x40 cm de	UND	5,00
Desmorte de buitrones fachada cra 3 6 unidades por piso, incluye muro 1 cara	UND	36,00
Desmorte de buitrones fachadaba carrera 3, 6 unidades por piso, incluye muro	UND	2,00
Desmorte de cielo autoensamble	MT2	3,92
Desmorte de lamina superboard + estructura	MT2	38,77
Desmorte lamina superboard + estructura	MT2	123,40
Desmorte lamina superboard + estructura ascensores (comparativo 276)	MT2	110,00
Dilatacion	ML	82,70
Dilatacion plastica	ML	1.439,87
Dilataciones plasticas	ML	78,06
Escotilla metalica 40x40 para cielos en panel yeso para inspeccion de valvula en	UND	12,00
Escotilla metalica 60*60 para cielo en panel yeso para inspeccion piso 15 y	UND	12,00
Escotilla metalica 60*60 para cielos en panel yeso para inspeccion piso 15 y	UND	16,00
Escotilla metalica de 60x60 para cielos en panel yeso	UND	3,00
Filos plasticos	ML	1.547,21
Láminas 5/8" x 0,61 x 0,61m según cada proponente	UND	2.514,94
Muro en panel yeco dos (2) caras (superficie 1y2) perfileria metalica en acero	MT2	54,53
Muro en panel yeso dos caras cal20*89@40.6cm sin juntas ni acabado (alt 4-	MT2	250,32
Muro en panel yeso una (1) cara superficie 1 perfileria metalica en acero	MT2	42,62
Muro en panel yeso, una (1) cara (superficie 1). perfileria metalica en acero	MT2	150,00
Muro en planel yeso, una (1) cara (superficie 1) perfileria metalica en acero	MT2	100,00
Muro fibro cemento (10mm) 1 cara (hasta 50cm), incluye perfileria metalica en	ML	70,00
Muro fibro cemento (10mm) 1 caras, incluye perfileria metalica en acero	MT2	79,83
Muro fibro cemento (10mm) 2 caras, incluye perfileria metalica en acero	MT2	90,00

CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	 SAINC Ingeniería Constructores S.A.
VERSION:	4		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Muro fibrocemento (10) 1 cara, incluye perfilera metalica en acero galvanizado,	MT2	100,00
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara (hasta 50 cm), incluye perfilera metalica en	ML	20,00
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara (hasta 50cm), incluye perfilera metalica en	ML	489,68
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara (hasta 50cm): incluye perfilera metalica en	ML	9,24
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara incluye: perfilera metalica en acero	MT2	320,00
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara, incluye perfilera metalica en acero	MT2	100,00
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara, incluye perfilera metalica en acero	MT2	61,96
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara, incluye perfilera metalica en acero	MT2	100,00
Muro fibrocemento (10mm) 1 cara: incluye perfilera metalica en acero	MT2	56,60
Muro fibrocemento (10mm) 2 caras (hasta 50cm): incluye perfilera metalica en	ML	9,20
Muro fibrocemento (10mm) 2 caras, incluye perfilera metalica en acero	MT2	173,44
Muro fibrocemento (10mm) 2 caras: incluye perfilera metalica en acero	MT2	61,50
Muro fibrocemento (8mm) 1 cara con perfilera galvanizada canal 90 y paral 89	MT2	509,25
Muro interior en panel yeso 1/2 std dos caras (un lado con doble lamina y el	MT2	100,00
Muro interior en panel yeso 1/2 std dos caras (un lado con doble lamina y el	MT2	173,08
Muro interior en panel yeso 1/2 std dos caras (un lado con doble lamina y el	MT2	100,00
Muro interior en panel yeso 1/2 std dos caras (un lado con doble lamina y el	MT2	514,30
Muro interior en superboard 10mm dos caras (un lado con doble lamina y el	MT2	527,43
Muros cerramiento ascensores 7-11:muro fibrocemento (10 mm) 1 cara:	MT2	6,39
Muros en panel yeso dos caras (superficie 1y2) perfilera metalica en acero	MT2	148,01
Muros en panel yeso una cara (superficie 1) perfilera metalica en acero	MT2	36,41
Muros en superboard dos caras (superficie 1y2) perfilera metalica en acero	MT2	14,39
Muros en superboard una cara (superficie 1) perfilera metalica en acero	MT2	1.546,05
Pase de muro doble cara por bandejas electricas, ductos de aire acondicionado	UND	50,00
Pase de muro doble cara por: bandejas electricas, ductos de aire acondicionado	UND	89,00
Refuerzo de madera	ML	2,29
Refuerzo en madera	ML	860,81
Refuerzo madera	ML	100,00
Refuerzos en madera para vanos de puertas	ML	167,48
Refuerzos en madera para vanos de puertas (comparativo 255)	ML	105,30
Renivelacion de cielo autoensamble en fibra mineral y lamina metalica	MT2	12.449,86
Reparacion de cielo y carteras hall ascensores piso 15	UND	1,00

CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	
VERSION:	4		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Reparacion muros frente al baño 14, pisos del 5 al 14 (detallado y pintura)	UND	5,00
Reparacion muros frente al baño 15, pisos del 5 al 14 (detallado y pintura)	UND	5,00
Sum e inst de bandeja tile lay in de 0.61x0.61m aluzinc perforada (perf. 103)	MT2	6,70
Sum e inst de cartera en panel yeso 1/2". se entrega con dos manos de pintura	ML	1.000,00
Sum e inst de cielo raso plano en panel yeso 1/2". se entrega con dos manos de	MT2	200,00
Sum e inst de descolgado 2 en panel yeso 1/2" incluye filis y dilataciones	ML	0,36
Sum e inst de descolgado 4 en panel yeso 1/2" incluye filis y dilataciones	ML	27,40
Sum e inst de descolgado 7 en panel yeso 1/2" incluye filis y dilataciones	ML	2,76
Sum e inst de dilataciones plasticas en z de 1/2"	ML	1.000,00
Sum e inst de filis plasticos en esquinas	ML	500,00
Sum e inst. de descolgado 7 en panel yeso 1/2" incluye filis y dilataciones	ML	4,46
Suministro e instalacion de cielo raso plano en panel yeso 1/2" se entrega con	MT2	600,00
Suministro e instalacion de carteras en panel yeso 1/2" se entregan con dos	ML	818,15
Suministro e instalacion de cielo raso plano en panel yeso 1/2" se entrega con	MT2	162,56
Suministro e instalacion de descolgado 9 en panel yeso 1/2" incluye filis y	ML	1,88
Suministro e instalacion de dilataciones plasticas en az de 1/2"	ML	780,91
Suministro e instalacion de placa de superboard para piso em mezanine del	MT2	58,11
Suministro e intalacion de filis plasticos en esquinas	ML	467,75
Suministro de laminas 5/8" x 0.61 x 0.61m segun cada proponente	UND	3.492,06
Tapas en panel yeso sin acabado superficie menor a 12cm	ML	48,05
Tercer mano de pintura de carteras en panel yeso	ML	39,47
Tercera mano de pintura de carteras en panel yeso	ML	5.000,00
Tercera mano de pintura de carteras en panel yeso, incluye piso 15	MT2	2.107,34
Tercera mano de pintura en carteras en panel yeso	ML	4.000,00
Tercera mano de pintura sobre muros en panel yeso	MT2	289,64
Tercera mano de pintura de carteras en panel yeso	ML	1.545,45
Tratamiento de juntas en fibrocemento para 1 cara	MT2	5,88
Tratamiento de juntas en superboard por superficie ml (comp. 326)	ML	200,00
Tratamiento de juntas en superboard por superficie ml.	ML	167,55
Tratamiento de juntas en superboard una (1) cara (superficie 1)	MT2	114,24
Tratamiento de juntas en superboard una (1) cara (superficie 1).	MT2	51,59
Tratamiento de juntas en superboard una cara (superficie 1)	MT2	625,46



CÓDIGO:	ADM-R-08	<b>CERTIFICACION CONTRATISTAS</b>	 Ingenieros Constructores S.A.
VERSION:	4		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Tratamiento de juntas en superboard x superficie ml	ML	31,90

### VALORES CONTRACTUALES

Valor facturado: 1.699.801.197


Calidad y Cumplimiento: EL CONTRATISTA CUMPLIÁ CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

Observaciones:

### PARA CONSTANCIA FIRMA


Ciudad de expedición: CALI

Fecha de expedición: 2015/12/05



---

Nombre: EDGAR TRUJILLO  
C.C.: 16.625.735  
Cargo: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES



---

Nombre: HERNANDO DE ANGULO ANGULO  
C.C.: 10.529.983 de Popayan  
Cargo: GERENTE TECNICO